

Maalämpö-hanke

Työpaketit 1-4

Tehtävät

Tavoiteaikatalu: Asennettu 2025

Työpaketti 1: Suunnittelu ja valmistelu

- Aloituspalaveri 9.5.
- Kunnasta korotettu siltarahoitus toukokuu-25
- Nettisivujen&instan päivitys, muut kyltit yms. viestintä
- Tulostimen hankinta; toukokuu
- Ennakkoselvitykset maalämpölaite&asennus
- Kaivojen poraus selvitys: juvatec? Aikataulu
- Siivous&keittiötarvikkeiden hankinta
- Pajan ja verstaan siivous/tyhjennys touko/kesäkuu
- Hallinto kuntoon: tiliasiat, talkoopäiväkirjat
- Maalämpökoneen tilaaminen, putkiasentajan valinta, sähköasentaja

Työpaketti 2: Kaivojen poraus

- Porauksen varmistaminen ja ajankohta
- Talousrakennuksen takana olevien säiliöiden sijainnin selvittäminen
- Kaivuusuunnitelma, mahdollinen toteus
- Läpivientisuunnitelma, mahdollinen toteutus
- Vaihtoehdot maalämpölaitteen sijainnille, mitat ja asennuskohdat
- Asennuksen suunnitelu: putkityöt ja sähköasennus
- Maalämpökoneen tilaus
- Ensimmäinen maksatushakemus
- Ajankohta: elokuu
- Talkoopäiväkirjojen koonti, viestinnän tarkistus

Työpaketti 3: Laitteen asennus

- Maalämpökoneen vastaanottaminen
- Asentaminen, sähkö- ja putkityöt
- Kytkeä verkkoon
- Loppusiivoukset
- Muiden koneiden asentaminen
- Maksatushakemus
- Talkoopäiväkirja
- Viestintä
- Syyskuu/lokakuu

Työpaketti 4: Hankkeen paketointi

- Maalämpöjärjestelmä toimii ja on käytössä, mahdolliset loppusäädöt
- Loppuraportti
- Talkoopäiväkirjat
- Viestintä
- Loppumaksatuksen hakeminen
- Kuntaan siltarahoituksen maksaminen
- Päättäjäiset
- Joulu-tammikuu